

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

Local: RUA FREI CASSIANO, N°750, BOA VISTA, ITAIPUOCA - CE

Fonte: SEINFRA DESONERADA 026.1

B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 2622/2013

Data de elaboração do orçamento: 02 DE MARÇO DE 2020

Encargos sociais desonerados: SEINFRA [85,2%(HORA) 48,69%(MES)]

| ITEM                         | DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | VALOR(R\$) (SEM BDI) | VALOR(R\$) (COM BDI) | MÊS - 01       |             |           | MÊS - 02       |             |           | MÊS - 03       |             |           | MÊS - 04       |             |           | MÊS - 05       |             |           | MÊS - 06       |             |           |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
|                              |                                 |                      |                      | VALOR          | SIMPLES (%) | ACUMU.(%) | VALOR          | SIMPLES (%) | ACUMU.(%) | VALOR          | SIMPLES (%) | ACUMU.(%) | VALOR          | SIMPLES (%) | ACUMU.(%) | VALOR          | SIMPLES (%) | ACUMU.(%) | VALOR          | SIMPLES (%) | ACUMU.(%) |
| 1                            | SERVIÇOS PRELIMINARES           | R\$ 6.146,93         | R\$ 7.586,54         | R\$ 7.586,54   | 100%        | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      |
| 2                            | MOVIMENTO DE TERRA              | R\$ 1.051,04         | R\$ 1.297,19         | R\$ 1.297,19   | 100%        | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      |
| 3                            | ALVENARIA E ESTRUTURAS          | R\$ 46.785,71        | R\$ 57.742,92        | R\$ 46.194,34  | 80%         | 80%       | R\$ 11.548,58  | 20%         | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      |
| 4                            | COBERTA                         | R\$ 81.508,18        | R\$ 100.597,40       | R\$ 10.059,74  | 10%         | 10%       | R\$ 15.089,61  | 15%         | 25%       | R\$ 25.149,35  | 25%         | 50%       | R\$ 20.119,48  | 20%         | 70%       | R\$ 30.179,22  | 30%         | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      |
| 5                            | REVESTIMENTOS                   | R\$ 22.038,12        | R\$ 27.199,44        | R\$ 0,00       |             | 0%        | R\$ 5.439,89   | 20%         | 20%       | R\$ 10.879,78  | 40%         | 60%       | R\$ 10.879,78  | 40%         | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      |
| 6                            | PISOS                           | R\$ 88.076,52        | R\$ 108.704,04       | R\$ 21.740,81  | 20%         | 20%       | R\$ 32.611,21  | 30%         | 50%       | R\$ 32.611,21  | 30%         | 80%       | R\$ 21.740,81  | 20%         | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      |
| 7                            | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS     | R\$ 8.994,44         | R\$ 11.100,94        | R\$ 0,00       |             | 0%        | R\$ 2.220,19   | 20%         | 20%       | R\$ 5.550,47   | 50%         | 70%       | R\$ 3.330,28   | 30%         | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      | R\$ 0,00       |             | 100%      |
| 8                            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           | R\$ 29.537,76        | R\$ 36.455,51        | R\$ 0,00       |             | 0%        | R\$ 0,00       |             | 0%        | R\$ 0,00       |             | 0%        | R\$ 10.936,65  | 30%         | 30%       | R\$ 10.936,65  | 30%         | 60%       | R\$ 14.582,20  | 40%         | 100%      |
| 8                            | PINTURA                         | R\$ 19.001,87        | R\$ 23.452,11        | R\$ 0,00       |             | 0%        | R\$ 0,00       |             | 0%        | R\$ 0,00       |             | 0%        | R\$ 7.035,63   | 30%         | 30%       | R\$ 7.035,63   | 30%         | 60%       | R\$ 9.380,84   | 40%         | 100%      |
| 9                            | SERVIÇOS DIVERSOS               | R\$ 100.381,07       | R\$ 123.890,32       | R\$ 24.778,06  | 20%         | 20%       | R\$ 24.778,06  | 20%         | 40%       | R\$ 24.778,06  | 20%         | 60%       | R\$ 18.583,55  | 15%         | 75%       | R\$ 18.583,55  | 15%         | 90%       | R\$ 12.389,03  | 10%         | 100%      |
| <b>TOTAL DA OBRA COM BDI</b> |                                 | R\$ 403.521,64       | R\$ 498.026,41       | R\$ 111.656,68 |             | 22,42%    | R\$ 91.687,55  |             | 18,41%    | R\$ 98.968,87  |             | 19,87%    | R\$ 92.626,18  |             | 18,60%    | R\$ 66.735,05  |             | 13,40%    | R\$ 36.352,08  |             | 7,30%     |
|                              |                                 |                      |                      | R\$ 111.656,68 |             | 22,42%    | R\$ 203.344,23 |             | 40,83%    | R\$ 302.313,10 |             | 60,70%    | R\$ 394.939,28 |             | 79,30%    | R\$ 461.674,34 |             | 92,70%    | R\$ 498.026,41 |             | 100,00%   |

  
 ENG. CIVIL HELDER PINHEIRO DE MELO  
 CREA-CE 323846-D